

Informacja o stanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów w 2025r. oraz plany na 2026r.

Drogi krajowe długość łączna – 21,7 km

w tym obwodnica Mszczonowa – 9 km

droga krajowa nr 50 - 14,38 – km

droga ekspresowa S8 – 7,32 km

Drogi wojewódzkie - brak dróg wojewódzkich na terenie gminy Mszczonów - ulica Dworcowa była drogą wojewódzką nr 779 (na odcinku od ulicy Grójeckiej do ul. Olchowej) – 0,965 km – droga ta została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej oraz pozbawiona kategorii drogi powiatowej i zgodnie z ustawą kaskadową została zaliczona do kategorii drogi gminnej . Uchwała weszła w życie 26.12.2025r.

Drogi powiatowe – łączna długość – 68,149 km

W tym na terenie miasta – długość 6,1 km (drogi o nawierzchni bitumicznej)

Na terenie gminy – długość 62,049 km

Drogi o nawierzchni bitumicznej – 59,989 km

Drogi o nawierzchni gruntowej – 2,060 km

Drogi gminne o łącznej długości 396,86 km

Drogi gminne posiadające kategorię dróg gminnych – łączna długość 186,71 km

W tym na terenie miasta – 30,92 km

Drogi o nawierzchni bitumicznej - 30,92 km

Na terenach wiejskich – 155,79 km

W tym drogi o nawierzchni bitumicznej - 108,27 km

Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 44,87 km

Drogi o nawierzchni gruntowej – 2,65 km

Drogi gminne nie posiadające kategorii dróg gminnych zakwalifikowane jako drogi wewnętrzne i drogi dojazdowe do pól – łączna długość 211,11 km

W tym drogi serwisowe przy DK50 i S8 przejęte w zarząd przez Burmistrza Mszczonowa na mocy porozumień z GDDKiA dnia 12.10.2020r. i 05.05.2021r. o łącznej długości 17,03 km

W tym na terenie miasta – 10,45 km

Ulice o nawierzchni bitumicznej - 7,46 km

Ulice o nawierzchni tłuczniowej – 2,99 km

Na terenach wiejskich – 200,66 km

W tym drogi o nawierzchni bitumicznej – 52,85 km

Drogi o nawierzchni tłuczniowej – 110,43 km

Drogi o nawierzchni gruntowej – 37,38 km

Stan dróg na obszarze gminy z roku na rok ulega poprawie. W 2025r. zwiększyła się długość dróg o nawierzchni utwardzonej o 8,2 km,

Inwestycje drogowe zrealizowane lub rozpoczęte w 2025r.

1. „Przebudowa Placu Piłsudskiego i fragmentu Nowego Rynku w Mszczonowie”

Inwestycja rozpoczęta 19.05.2024r.(przekazanie placu budowy) i zakończona 15.01.2025r. W ramach przebudowy placu została wykonana zmiana układu drogowego na jezdnię jednokierunkową wraz z przystankiem komunikacji publicznej, odzyskanie części utwardzonego terenu na zieleń wraz z nasadzeniem drzew, krzewów, roślin cebulowych, trawników wraz z nawodnieniem terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury tj. trejaże, fontanna, ławki i kosze, stojak dla rowerów, odbudowa starej studni wraz ze szklanym przykryciem, oświetlenie placu i zieleni, przebudowa nawierzchni utwardzonej ulicy, chodników, parkingów, odwodnienie wraz z montażem zbiorników na wody deszczowe, wykonanie systemu parkingowego. Na inwestycje zostały pozyskane środki z Polskiego Ładu w kwocie **2.000.000 zł**. Łączna wartość inwestycji **3.731.622,57 zł**

2. „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”

Inwestycja rozpoczęta w 29.05.2025r. (wprowadzenie na plac budowy) i jest w trakcie realizacji. Aktualne zaawansowanie robót jest na poziomie 60%. Zakończenie prac zgodnie z umową do 22.03.2026r. Zakres prac obejmuje: rozbudowę ulicy na odcinku długości 795,20 m , jezdni szerokości 7,0 m z poszerzeniami o dodatkowy pas dla lewoskrętów przy skrzyżowaniach, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, fragmentu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę przystanku autobusowego, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę przejść dla pieszych, przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi oświetlone z oznakowaniem aktywnym, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z liniami SN i NN, usunięcie kolizji z teletechniką, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całym odcinku, oraz fragmentów poboczy w ul. Grójeckiej i Wschodniej.

Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **4.824.696,40 zł**. Na realizację tej inwestycji zostało również pozyskane dofinansowanie od inwestora prywatnego w kwocie **2.700.000,00 zł**. Planowana wartość inwestycji na podstawie zawartych umów **7.037.863,03 zł**

3. „Przebudowa ulicy Traugutta w Mszczonowie”

Inwestycja została zrealizowana w terminie od 28.08.2025r. (przekazanie placu budowy) do 05.12.2025r. W ramach inwestycji wykonano: przebudowę nawierzchni jezdni na długości 105 m, budowę i przebudowę chodników obustronnych z miejscami parkingowymi, odwodnienie do wpustów ulicznych, montaż separatora, zmianę organizacji ruchu na drogę jednokierunkową. Wartość inwestycji to kwota **491.237,80 zł**

4. **„Przebudowa ulicy Maklakiewicza w Mszczonowie wraz z budową kanalizacji deszczowej”** Inwestycja została zrealizowana w terminie od 23.04.2024r. (przekazanie placu budowy) do 24.07.2025r. W ramach przebudowy drogi została wykonana jezdnia o szerokości 6,0m o długości 574,25 m, chodniki obustronne, zatoka autobusowa po stronie prawej, peron przystankowy po stronie lewej, miejsca postojowe w pasie drogowym po prawej i lewej stronie, przejścia dla pieszych z doświetleniem, kanalizacja deszczowa na odcinku 470,7 m. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **1.830.006,62 zł** oraz **2.000.000,00 zł** w ramach instrumentu wsparcia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Łączna wartość inwestycji **4.266.948,07 zł**
5. **„Przebudowa ulicy Długiej w Lutkówce”**. Inwestycja rozpoczęta 09.04.2025r. (przekazanie placu budowy), zakończona w dniu 04.07.2025r. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na odcinku o długości 1380 mb, w tym jezdnię szer. 4,5 m z masy mineralno-bitumicznej w tym: warstwa wyrównawcza, wzmocnienie siatką, warstwa ścieralna oraz pobocza tłuczniowe. Na inwestycję Gmina pozyskała dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na kwotę **300.000,00 zł**. Całkowita wartość zadania to **609.868,28 zł**.
6. **Budowa chodnika w ul. Spółdzielczej w Mszczonowie na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szarotki**. Inwestycja rozpoczęta 11.08.2025r. (przekazanie placu budowy) zakończona 07.11.2025r. W ramach inwestycji wykonano chodnik jednostronny na długości 243m, zjazdy indywidualne z kostki betonowej i tłuczniowe, przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem. Wartość inwestycji to kwota **213.554,45 zł**.

Łącznie na zakończone w 2025r. i w trakcie realizacji inwestycje drogowe w 2025r. wydatkowano i planuje się do wydatkowania kwotę 16.351.094,20 zł w tym środki zewnętrzne pozyskane na te inwestycje to kwota 13.654.703,02 zł co stanowi 83,5% ich łącznej wartości.

Łączna długość wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg w ramach zadań inwestycyjnych to 3,1 km

Inwestycje współfinansowane z Powiatem Żyrardowskim w 2025r.

W ramach umów z Powiatem Żyrardowskim w 2025r Gmina udzieliła pomocy finansowej dla powiatu na zadania na drogach powiatowych na terenie Gminy Mszczonów:

- pomoc finansowa na zadanie „Remont drogi powiatowej 4726W na odcinkach od km 0+018 do km 0+860 o dł. 842 m oraz od km 0+912 do km 2+887 o dł. 1975 m w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa i remont drogi powiatowej nr 4726W w gm. Mszczonów Gmina udzieliła pomocy w kwocie – 700.000,00 zł
- pomoc finansowa na zadanie : „Modernizacja drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” – Gmina Mszczonów udzieliła pomocy finansowej na kwotę 100.000,00 zł

Łącznie na pomoc finansową dla powiatu na drogi powiatowe w 2025r. wydatkowano ze środków budżetu gminy na kwotę 800.000,00 zł

Wydatki na remonty dróg w 2025r. wyniosły – 2.147.104,35 zł

W tym: Wykonanie remontów fragmentów dróg tłuczniowych metodą powierzchniowego utrwalenia emulsją i grysami na podbudowie tłuczniowej na łącznej długości 9273 mb oraz remonty na istniejących nawierzchniach bitumicznych na łącznym odcinku 750 m w tym wykonano remonty w ul. Gajowa w Badowie Górnym, ul. Graniczna, Michalińska i Socjalna w Gąbie, ul. Lipowa w Badowo Mściskach i Ciemno Gnojnej, ul. Polna w Gurbie, ul. Słoneczna w Janówku, ul. Wrzosowa i Leśna w Kowiesach, ul. Piaskowa w Lutkówce, ul. Cicha w Nowym Dworcu, ul. Strażacka, Dębowa, Spokojna w Osuchowie, ul. Wschodnia w Suszeńcu, ul. Poziomkowa we Wręczy, ul. Zarieczna w Wygnance, ul. Piękna w Zimnicach, ul. Ługowa w Mszczonowie, ul. Gen. Andersa w Mszczonowie, ul. Szarych Szeregów w Mszczonowie i ul. Działkowa w Mszczonowie, ul. Główna w Nosach Poniatkach.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów remonterem – emulsją i grysami w ilości 450 ton i recyklerem na pow. 335 m², uszczelnienie spękań 298 ,5 mb, masą na gorąco 697 m²

Odbudowa rowu przydrożnego w ul. Kolejowej w Sosnowicy

Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej ulica Warszawska, Wschodnia, Tarczyńska

Usługi serwisowe systemu parkingowego przed urzędem

Remont tłuczniami dróg na terenie gminy w ilości łącznej wbudowanego materiału 3000 ton za kwotę 311.804,99

Realizacja zadań drogowych z funduszu sołeckiego w sołectwach: Adamowice, Badów Górny, Badowo Dańki, Badowo Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gąba, Gurba, Janówek, Lindów, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Nosy Poniątki, Osuchów, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice, Kamionka, Kowiesy, Wręcza, Olszówka- Nowy Dworek, na łączną kwotę 540.671,26 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg w 2025r. wyniosły – 1.888.526,37 zł

W tym: nawożenia żwirem dróg w ilości 2893,68 ton, prace utrzymaniowe wykonywane przez ZGKiM obejmujące bieżące utrzymanie dróg w tym: zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie znaków drogowych, prace porządkowe, wycięcie zakrzaczeń, uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych, nawożenie żwirem i tłuczniami dróg, udrożnienia rowów

utrzymanie zielni w pasach drogowych, czyszczenie i koszenie poboczy,

oznakowanie pionowe i poziome ulic,

opracowanie projektów drogowych i organizacji ruchu, materiałów do wniosków o dofinansowanie,

dopłaty do transportu publicznego na terenie gminy,

płatności za utrzymanie kasy płatniczej na parkingu i zakup materiałów eksploatacyjnych do bramek

wykonanie przeglądów obiektów mostowych

Inwestycje planowane do wykonania w 2026r. oraz kontynuowane i planowane do zakończenia lub rozpoczęcia w 2027r.

1. „Rozbudowa ulicy Grójeckiej w Mszczonowie na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Tańskiego”

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2025r. Aktualne zaawansowanie robót jest na poziomie 60%. Zakończenie prac zgodnie z umową do 22.03.2026r. Zakres prac obejmuje: rozbudowę ulicy na odcinku długości 795,20 m , jezdnię szerokości 7,0 m z poszerzeniami o dodatkowy pas dla lewoskrętów przy skrzyżowaniach, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, fragmentu ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę przystanku autobusowego, przebudowę 3 skrzyżowań z drogami gminnymi, budowę przejść dla pieszych, przejść dla pieszych z przejazdami rowerowymi oświetlone z oznakowaniem aktywnym, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z liniami SN i NN, usunięcie kolizji z teletechniką, frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na całym odcinku, oraz fragmentów poboczy w ul. Grójeckiej i Wschodniej.

Na inwestycję zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **4.824.696,40 zł**. Na realizację tej inwestycji zostało również pozyskane dofinansowanie od inwestora prywatnego w kwocie **2.700.000,00 zł**. Planowana wartość inwestycji na podstawie zawartych umów **7.037.863,03 zł**

2. „Przebudowa ulicy Dębowej w Adamowicach i Powązkach”. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi na długości 989 mb, w tym jezdnię szer. 4,5 m z masy mineralno- bitumicznej warstwa wyrównawcza i ścieralna oraz pobocza tłuczniowe. Na inwestycję Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych jako priorytet I na kwotę **399.883,55 zł**. Planowana wartość zadania to **799.767,10 zł**.

3. „Przebudowa ulicy Leśnej w Bronisławce”. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi na długości 625 mb, w tym jezdnię szer. 3,5 m z masy mineralno-bitumicznej warstwa wyrównawcza i ścieralna oraz pobocza tłuczniowe. Na inwestycję Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych jako priorytet II na kwotę **253.228,70 zł**. Planowana wartość zadania to **506.457,41 zł**.

4. „Remont dróg gminnych ulicy Strażackiej i ulicy Środkowej w Bobrowcach”. W ramach inwestycji planowany jest remont dróg o łącznej długości 2105 m szer. 4,8 m poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego szer. 0,75 m oraz odmulenia istniejących rowów. Na inwestycję Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg na pokrycie części kosztów kwalifikowanych zadania. Planowana wartość zadania to **1.556.983,52 zł**. Do chwili obecnej nie ma opublikowanych list samorządów, którym te dotacje przyznano.

5. **"Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego"** Inwestycja realizowana w ramach partnerstwa Gminy Mszczonów z Żyrardowskim Obszarem Funkcjonalnym (ŻOF). Na cały projekt w którym biorą udział: Miasto Żyrardów, Gmina Wiskitki, Gmina Radziejowice, Gmina Mszczonów i Gmina Puszcza Mariańska zostało pozyskane dofinansowanie środków unijnych z programu w FEMA 03.01. Mobilność Miejska w ramach wspólnego projektu **"Mobilność miejska w ŻOF. Rozwój infrastruktury rowerowej i pieszej na terenie gmin powiatu żyrardowskiego"**. Wartość całego projektu 117.620.013,65 zł w tym wartość dofinansowania 99.977.011,46 zł. Projekt Gminy Mszczonów na budowę 13,99 km dróg rowerowych opiewał na kwotę 33.081.097,14 zł w tym kwota dofinansowania 28.118.932,54 zł.

Projekt na terenie Gminy Mszczonów obejmuje zadania:

- Budowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi ul. Wschodniej odcinek 0,80 km
- Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów odcinek 0,24 km
- Rozbudowa drogi ul. Tarczyńskiej w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów odcinek 0,71 km
- Rozbudowa drogi ul. Krakowskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów, drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów odcinek 1,51 km
- Przebudowa drogi ul. Dworcowej w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych odcinek 0,57 km
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4726W w zakresie budowy drogi dla rowerów, drogi dla pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerów odcinek 9,89 km
- Rozbudowa drogi ul. Szkolnej w miejscowości Osuchów w zakresie budowy drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów odcinek 0,27 km

Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcy robót zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego, z którymi zostały podpisane umowy w dniu 06.10.2025r. z terminami realizacji ul. Dworcowa, Wschodnia, Spółdzielcza do 06.02.2027r. ul. Krakowska, DP 4726W, ul. Szkolna w Osuchowie do 06.11.2027r.

6. **Budowa fragmentu chodnika ze ścieżką rowerową w ul. Wschodniej w Mszczonowie** na odcinku od Biedronki do Lida. Gmina uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę 20.11.2025r. Zakres obejmuje budowę jednostronnego ciągu dla pieszych i rowerów na odcinku 340 m, budowę kanalizacji deszczowej, budowę przejść dla pieszych na ul. Ługowej i wyniesionego przejścia w ul. Wschodniej oraz uzupełnienie oświetlenia. Szacunkowa wartość zadania to kwota 1.487.406,08 zł brutto. Planowane ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu wyboru wykonawcy.

- 7. Przebudowa fragmentu ulicy Warszawskiej, Narutowicza i 3-go Maja w Mszczonowie** – na to zadanie została opracowana dokumentacja projektowa i decyzja na realizację inwestycji drogowej ZRID z dnia 14.11.2025r., która stała się ostateczna w dniu 23.12.2025r. Kosztorysy i przedmiary zostały wykonane z podziałem na poszczególne ulice, umożliwiając niezależne procedowanie przy wyborze wykonawcy robót. Planowa jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ulicy Warszawskiej (wnioskiem może być objęta jedna droga). Nabór wniosków procedowany jest zwykle w sierpniu danego roku.
- 8. Przebudowa ulicy Tarczyńskiej od ul. Wschodniej do ul. Dworcowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.** Odcinek objęty zadaniem to na dzień dzisiejszy droga powiatowa. Z uwagi na jej przebieg w ścisłym centrum miasta, oraz fakt, że nie stanowi połączenia z drogami o wyższej kategorii Gmina wystąpiła do Powiatu o pozbawienie kategorii drogi powiatowej dla tego odcinka. Zarządca drogi może być inwestorem takiej inwestycji i występować o dofinansowanie na przebudowę drogi. Dokumentem niezbędnym jest posiadanie dokumentacji i pozwolenia na budowę
- 9. Kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych rowem melioracyjnym O-5 w Mszczonowie wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz rozbudową fragmentu ulicy Ługowej.** Na opracowanie dokumentacji projektowej zostały wybrany w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca. Na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 21.01.2026r. z terminem opracowania do 21.01.2027r. Zakres projektu obejmuje wykonanie: zbiornika retencyjnego przy ul. Dworcowej, przebudowę rowu melioracyjnego od ul. Wschodniej, przez ul. Tańskiego, Zarachowicza, Grójecką, Towarową do zbiornika retencyjnego oraz przebudowę ulicy Ługowej na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Tańskiego. Wartość podpisanej umowy to kwota 221.400,00 zł.
- 10. Wykonanie przejść dla pieszych w ul. Poniatowskiego, Młynarskiej i przejścia dla pieszych i progu zwalniającego w ul. Sportowej w Mszczonowie wraz z doświetleniem przejść.** Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w 2025r. z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej na lata 2025-2028” na kwotę 120.000,00 zł. przy planowanych kosztach 223.500,00 zł. Nie uzyskaliśmy jednak dotacji. W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót, który ma wykonać zadanie w terminie do 18.03.2026r. za kwotę 239.620,02 zł
- 11. Przebudowa ulicy Grójeckiej od ul. Tańskiego do ul. Krzywej.** Na tę inwestycję planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy ulicy wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grójeckiej z ul. Dworcową.
- 12. Budowa terminala autobusowego przy ul. Sienkiewicza w Mszczonowie.** Teren pod inwestycję został przygotowany w 2025r. gdzie wykonano rozbiorke magazynu starej kotłowni. Na tę inwestycję planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej budowę peronów, ogrzewanej wiaty, toalety, biletomatu, punktu ładowania dla

autobusów elektrycznych oraz przebudowę ulicy Sienkiewicza na fragmencie od ul. Dworcowej do ul. Tysiąclecia w zakresie miejsc postojowych.

13. Budowa ulicy od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej. Jest to odcinek drogi łączącej rondo przy ul. Warszawskiej z ul. Dworcową, gdzie w ramach projektu rozbudowy ul. Warszawskiej został zaprojektowany wlot z ronda na drogę ujętą w MPZP. Na tę inwestycję planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego w celu opracowania dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

14. W ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu, została podpisana umowa z Powiatem Żyrardowskim w dniu 12.12.2025r. na realizację zadania: **Budowa fragmentu chodnika w miejscowości Wymysłów w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry).** Na realizację zadania gmina zadeklarowała pomoc w wysokości 340.000,00 zł. W drodze przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót. Zadanie to zostanie zrealizowane do końca kwietnia br.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na bieżące utrzymanie dróg w 2026r. – 2.000.000,00 zł

W ramach środków zostaną wykonane również umowy zawarte w grudniu 2025r. w wykonawcami wyłonionymi w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie progów zwalniających w ul. Targowej w Mszczonowie oraz w ul. Spacerowej w Sosnowicy oraz przejść dla pieszych w ul. Żyrardowskiej i Tarczyńskiej Mszczonowie wraz z oznakowaniem. Wykonanie robót zostało określone do 18.03.2026r.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na remonty dróg w 2026r. – 2.200.000,00 zł

w tym: remonty z funduszu sołeckiego w 2026r. – łączna kwota remontów dróg – 834.776,88 zł

W ramach środków na remonty dróg planowane jest wykonanie remonty dróg metodą powierzchniowego utrwalenia na drogach gminnych na łącznej długości ok. 10 km , w tym w ramach wniosków z funduszu sołeckiego na następujących drogach: Janówek, ul. Spokojna;; Adamowice, ul. Krótka; Kaczków, ul. Słoneczna; Gąba, ul. Mokra; Gąba, ul. Graniczna; Gurba, ul. Północna; Gurba, ul. Graniczna; Szeligi, ul. Krótka; Kowiesy, ul. Leśna; Nosy Poniątki, ul. Wspólna; Budy Zasłona, ul. Kubusia Puchatka; Edwardowo, ul. Lipowa; Wygnanka, ul. Akacjowa i Słoneczna; Tłumy, ul. Poprzeczna; Zimnice, ul. Wiosenna;

Na wybór wykonawcy robót zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.

W ramach remontów będą również wykonywane na drogach gminnych remonty nawierzchni bitumicznych remonterem (emulsja z grysami wbudowanymi pod ciśnieniem), remonty recyklerem (kociołkiem), uszczelnienie spękań oraz masą na gorąco. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawców robót. Na dostawę żwiru na poprawy nawierzchni dróg oraz dostawę tłucznia prowadzone jest postępowanie przetargowe.

Opracowała: Małgorzata Krześniak

Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego